



RENOVAID

onderhoudssystemen

Renovaid Project-bezoekverslag

Complex 73



Complex 73, 81 woningen te XXXXX

Opdrachtgever: XXXXXXXXXXXX
Contactpersoon: Dhr. XXXXXXXX
Functie: Opzichter
Adres: Postbus XXXX
Postcode/Plaats: XXXXXXXXXXXX
Tel:

Applicateur: XXXXXXXXXXXX
Contactpersoon: Dhr. XXXXXXXX
Functie: Projectleider
Adres: Postbus XXXXX
Postcode/Plaats: XXXXXXXXXXXX
Tel:

Auteur:	Sjoerd van de Blankevoort	Renovaid bv
Datum bezoek:	05-07-11	
Tevens aanwezig:	Joop	Timmerman
Corr.nr.	11192	

© Renovaid bv.

Renovaid B.V.
Lübeckstraat 3
7418 EK Deventer

Tel: 0570 - 63 07 25
Fax: 0570 - 63 70 16
E-mail: info@renovaid.nl
www.renovaid.nl

Inleiding:

Op 5 juli jl. heeft ondergetekende een bezoek gebracht aan Complex 73, 81 woningen te XXXXXX
Dit was een vervolg op het bezoek van 28 juni jl. (Corr.nr. 11190).

Het betreft hier een project dat momenteel door XXXXX in opdracht van XXXXXX wordt
gerenoveerd.

De dealer van de verfsystemen voor het project is XXXXXX, dhr. XXXXXX.

Er zijn enige opmerkingen gemaakt over het repareren van panelen en de risico's van het verlijmen
van neuslatten.

Bijgaand een aantal foto's ter illustratie met toelichting.

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd van de Blankevoort
Renovaid bv.



H2.

Toelichting:

Foto 1: Laminaat. De neuslat is meegerepareerd en vastgelijmd. Er kan hier spanning op het glas ontstaan.

Foto 2: Door werking van hout en luchtverplaatsing in de kamer kan, doordat de Renoflex aan het glas hechtend is aangebracht, glasbreuk tot gevolg hebben. Het is wenselijk zowel de staande lat alsook de neuslat compleet te vervangen.

Foto 3: Lijmnaad is voldoende breed.



Detail.



Naad.



Idem.

Toelichting:

Foto 1: Roestvorming wegschuren en plamuren met Renoflex geeft geen goede duurzame ondergrond. In dergelijke gevallen het paneel vervangen.

Foto 2: Idem. Vervangen. Ook omdat er onthechting is opgetreden.

Foto 3: De minimale diepte voor een pastareparatie is 5 mm. Het is overigens niet aan te bevelen de panelen aan elkaar te verlijmen.



Onthechting,



5 mm.



Overzicht.



V1.



H2.

Toelichting:

Foto 1: Overzicht. Hier kan schade ontstaan.

Foto 2: V1 netjes en strak gerepareerd. Het is overigens wel te hopen dat men diep genoeg freest, want de aansluiting tussen dorpel en stijl ligt natuurlijk een stuk dieper dan deze glaslat met stijl aansluiting.

Foto 3: Laminaat (H2) goed uitgevoerd.